



PRO KOSTEL

Aktuality k probíhajícím pracím a projektům v kostele

Osvětlení

Nové osvětlení kostela a obnova rozvaděčů elektro je nyní ve zkušebním provozu, v poloautomatickém režimu s plným provozem všech svítidel a novými rozvaděči včetně výzbroje. Počátkem března proběhla další optimalizace a bylo dosaženo měřitelného zlepšení osvětlení presbytáře, následně pak vyměněny žárovky v lustrech za LED provedení.

Před finálním dokončením realizace ještě bude upraveno ovládání do plného automatického i ručního režimu.

V průběhu jara bude ještě jedna **sobotní brigáda** na realizaci doplňkových prací elektro (výměna svítidel na kůru, zasekání některých vodičů pod omítku, příprava na venkovní reproduktor atd.).

Výmalba

Jako další bod přípravy na výmalbu kostela je restaurování soklů z pískovce a aplikace sanačních omítek v interiéru kostela.

Pokud vše půjde hladce, lze předpokládat tyto předběžné termíny výmalby:

1. etapa v roce 2020:

květen...červen 2020 (presbytář)

září - listopad 2020 (část hlavní lodi)

2. etapa:

únor - říjen 2021 (výmalba zadní části kostela, sokly, sanační omítky)

Na podlaze v přední části středu kostela bylo provedeno zpevnění. Přibližně do léta bude provedena i realizace finální podlahové dlažby, budou použity nové dlaždice - jakékoliv původní z kostela není možno použít, protože se fragmentují na kousky.

Kdo má zájem aktivně na těchto probíhajících akcích spolupracovat, může kontaktovat Pavla Kříže nebo Ivoše Sukovatého, kteří rádi zodpoví i případné dotazy.